

Tiszavasvári Város Önkormányzata

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Szőke Zoltán polgármester

Tárgy: Vállalkozási szerződés
teljesítési határidő hosszabbítás
kérelmezés

K É R E L E M

Alulírott Zsoldos Attila, mint a **MUKI-ÉPKER Kft.** (4440 Tiszavasvári, Mihálytelep 1. adószám: 24900784-2-15) aláírásra jogosult képviselője a **Tiszavasvári Központi Orvosi Rendelő korszerűsítésének** (4440 Tiszavasvári, Kossuth L. u. 8. HRSZ: 2852) az eredeti vállalkozási szerződés szerinti teljesítési határidejét kérem módosítani 2019. december 30-ról **2020. április 30-ra**, azzal a kikötéssel, hogy előteljesítésre jogosult a vállalkozó.

Indoklás:

A tervezett nyílászárók gyártása folyamatban van, de a gyártó cég kapacitása miatt a cserékre leghamarabb február hónap második felében tud sor kerülni. A beépítés utáni belső- és külső falkávak javítására, glettelésére és a végső felületképzésre csak ezek után kerülhet sor. Továbbá a tervezett munkákat lassítja még az is, hogy a lakosság a központi orvosi rendelőt hétfőtől péntekig használja, és a munkák ütemezése ettől nagyban függ. Természetesen igyekszünk a szerződéses munkát a tervezett határidő előtt befejezni, és a felújított, korszerűsített rendelőt átadni.

Tiszavasvári, 2019. december 03.

MUKI-ÉPKER KFT
4440 Tiszavasvári, Mihálytelep 1.
Adószám: 24900784-2-15
Tisztviselői igazolvány szám: 15-09-081737
Vállalkozó

A teljesítési határidő módosítást javaslom:

TIVA-TERV
MÉRNÖKI IRODA BT.
4440 Tiszavasvári, Nyírfa u. 2.
Adószám: 25479636-1-15
Számírási szám: 68700016-70158623

.....
Építési műszaki ellenőr