

Címzett:  
Tiszavasvári Város Önkormányzata  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
Szőke Zoltán Polgármester Úr

Tárgy: tájékoztatás az „Esély és otthon – mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázat keretében a kivitelezés felfüggesztése és befejezési határidő módosítása.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint Ön előtt is ismeretes, a tárgyi pályázat keretében megvalósuló kivitelezési munkákat a társaságunk végzi, közbeszerzési eljárás során elnyert megbízással, valamint vállalkozási szerződéssel.


Tisztelt Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak, valamint a műszaki ellenőrnek és a pályázat bonyolítónak többször jeleztük szóban, hogy a vállalkozási szerződésben foglalt 30%-os előleg lehívására, illetve az előlegszámla benyújtására nem adódott lehetőségünk az elhúzódó közbeszerzési eljárás elfogadása miatt. Ez a mai napig nem történt meg.

Jóhiszeműségünket és jóindulatú hozzáállásunkat bizonyítva a vállalkozási szerződés szerinti munkákat az előleg lehívása nélkül elkezdtük, azonban a társaság anyagi helyzete már nem teszi lehetővé a továbbiakban az utófinanszírozást, a saját tőke beruházását, így ameddig nem tudja az Önkormányzat részünkre biztosítani a szerződésben foglalt előleget, addig kénytelenek vagyunk a kivitelezést felfüggeszteni, és kérni a befejezési határidő módosítását, az előleg kifizetésétől számított 30 munkanappal történő teljesítésre.

Kérem Tisztelt Polgármester Úr megértését, és a befejezési határidő kérésünk szerinti módosítását.

Tiszavasvári, 2019. március 25.

Válaszukat várva, tisztelettel:

  
Osvai Viktor  
Csatipart Kft.  
ügyvezető

CSATIPART KFT.  
4440 Tiszavasvári,  
Kinizsi út 25/c.  
Adószám: 22717010-2-15